

Golf-Trainingscenter
Exkl. Lagerraum
- Angebot -

Tel.: 04488/7649970

Fax: 04488/7649975

Westerstede, März 2014

Sehr geehrte Damen und Herren,

Wir danken für das der Firma SPS Fertiggauben GmbH entgegengebrachte Vertrauen und unterbreiten Ihnen auf den nächsten Seiten unser Angebot, an das wir uns sechs Wochen gebunden halten.

Baustrom,- wasser und Toilette wird bauseits zur Verfügung gestellt.
Freie Zuwegung zum Bauplatz ist zu gewährleisten.

Alternativ- und Bedarfspositionen sind nicht im Endpreis enthalten und werden bei Ausführung zum jeweiligen Positionspreis zzgl. MwSt. abgerechnet.

Die An- und Abfahrtszeiten sowie die Abfuhr und Entsorgungskosten von anfallendem Schuttgut sind, wenn nicht extra ausgewiesen, in den Positionen enthalten.

Falls Sie noch genauere Ausführungsdetails benötigen, stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.

Pos. 1 Erdarbeiten und Fundamente - bauseits
10 Stück Auswinkeln und Abstecken des Baukörpers

Bewehrten Beton einschließlich Schalung
Herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
Bewehrung wird nicht gesondert vergütet.
Bauteil= Punktfundament AxBxH 40x40x90
lt. Statik

bauseits - nicht im Angebot enthalten

Pos. 2 Scope Hütte

Scope Hütte 5,50x6,50m Außenmaß
inkl. Statik und Werkplanung
bestehend aus (von Innen nach Außen):

Außenwände $U=0,232 \text{ W/m}^2\text{K}$ im Gefache

- Rigidur H 15mm
- Dampfsperre
- Ständer und Schwelle 6/14 KVH NSI e $\leq 0,625\text{cm}$
- Dämmung im Gefache
- Windabdichtungsbahn
- Traglattung 4/6
- Bodendeckelschalung
Holzart: Lärche, Profil 2,5x15cm

Dachelemente $U=0,179 \text{ W/m}^2\text{K}$ im Gefache

- Rigidur H 12,5mm
- Dampfsperre
- Sparren 8/24 KVH NSI e $\leq 0,625\text{cm}$ lt. Statik
- Dämmung im Gefache
- Windabdichtungsbahn
- OSB-Standardplatte 15mm
- Prefa Aluminium Stehfalzdeckung
oder
- Stahl Sinuswelle

Sichtbare Dachüberstände

- Dachsichtschalung aus Lärche Faserbretter $d=19,5\text{mm}$ oder
Prefa Aluminium verkleidet
- Dachentwässerung Rinne und Fallrohr aus Aluminium Prefa

Fußbodenelemente $U=0,161 \text{ W/m}^2\text{K}$ im Gefache

- Siebdruckplatte 22mm
- Balkenlage e <=0,625cm
- Dämmung im Gefache
- Windabdichtungsbahn
- Siebdruckplatte 15mm
- Unterzüge 10/20 Lärche

inkl. Montage

Pos. 3	Verkleidung Dachflächen	Verkleidung der Dachflächen mit Aluminium Stehfalzdeckung der Marke Prefa in Aluminium anthrazit P.10 inkl. Rinne, Fallrohr und Zubehör der Marke Prefa in Aluminium anthrazit	
Pos. 4	Stahltür 1 Stück	Stahl-Nebentür gedämmt BxH 1000x2000mm und inkl. Lieferung und Montage	
Pos. 5	Stahl-Falttor 1 Stück	Stahl-Falttor ew RP-GUP gedämmt, Stahlblech gesickt 0,7mm, Torblattrahmen 50mm, BxH 4000x4000mm inkl. Lieferung und Montage	
Pos. 6	Lieferung 1 psch	Die Lieferung erfolgt auf Anfrage. Die Kosten hierfür sind nicht im Angebot enthalten	
Summe der Positionen			36.182,00 €
Summe (netto)			36.182,00 €
<u>zzgl. Mehrwertsteuer</u>		19,00 %	6.874,58 €
<u>Gesamtsumme:</u>			<u>43.056,58 €</u>

Wir hoffen, Ihnen ein interessantes Angebot gemacht zu haben und stehen für Rückfragen jederzeit zur Verfügung.

Mit freundlichem Gruß

SPS Fertiggauben GmbH