

SPS Fertiggauben GmbH · Oldenburger Str. 39 · 26655 Westerstede

SPS Fertiggauben GmbH
Oldenburger Str. 39
26655 Westerstede

**Golf-Trainingscenter
Inkl. Lagerraum
- Angebot -**

Tel.: 04488/7649970

Fax: 04488/7649975

Westerstede, März 2014

Sehr geehrte Damen und Herren,

Wir danken für das der Firma SPS Fertiggauben GmbH entgegengebrachte Vertrauen und unterbreiten Ihnen auf den nächsten Seiten unser Angebot, an das wir uns sechs Wochen gebunden halten.

Baustrom,- wasser und Toilette wird bauseits zur Verfügung gestellt.
Freie Zuwegung zum Bauplatz ist zu gewährleisten.

Alternativ- und Bedarfspositionen sind nicht im Endpreis enthalten und werden bei Ausführung zum jeweiligen Positionspreis zzgl. MwSt. abgerechnet.

Die An- und Abfahrtszeiten sowie die Abfuhr und Entsorgungskosten von anfallendem Schuttgut sind, wenn nicht extra ausgewiesen, in den Positionen enthalten.

Falls Sie noch genauere Ausführungsdetails benötigen, stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.

Pos. 1 Erdarbeiten und Fundamente - bauseits
15 Stück Auswinkeln und Abstecken des Baukörpers

Bewehrten Beton einschließlich Schalung
Herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
Bewehrung wird nicht gesondert vergütet.
Bauteil= Punktfundament AxBxH 40x40x90
lt. Statik

bauseits - nicht im Angebot enthalten

Pos. 2 Scope Hütte

Scope Hütte 5,50x8,00m Außenmaß
inkl. Statik und Werkplanung
bestehend aus (von Innen nach Außen):

Außenwände $U=0,232$ W/m²K im Gefache

- Rigidur H 15mm
- Dampfsperre
- Ständer und Schwelle 6/14 KVH NSI e $\leq 0,625$ cm
- Dämmung im Gefache
- Windabdichtungsbahn
- Traglattung 4/6
- Bodendeckelschalung
Holzart: Lärche, Profil 2,5x15cm

Dachelemente $U=0,179$ W/m²K im Gefache

- Rigidur H 12,5mm
- Dampfsperre
- Sparren 8/24 KVH NSI e $\leq 0,625$ cm lt. Statik
- Dämmung im Gefache
- Windabdichtungsbahn
- OSB-Standardplatte 15mm
- Prefa Aluminium Stehfalzdeckung
oder
- Stahl Sinnuswelle

Sichtbare Dachüberstände

- Dachsichtschalung aus Lärche Faserbretter d=19,5mm oder
Prefa Aluminium verkleidet
- Dachentwässerung Rinne und Fallrohr aus Aluminium Prefa

Fußbodenelemente $U=0,161$ W/m²K im Gefache

- Siebdruckplatte 22mm
- Balkenlage e <=0,625cm
- Dämmung im Gefache
- Windabdichtungsbahn
- Siebdruckplatte 15mm
- Unterzüge 10/20 Lärche

inkl. Montage

Pos. 3	Verkleidung Dachflächen	Verkleidung der Dachflächen mit Aluminium Stehfalzdeckung der Marke Prefa in Aluminium anthrazit P.10 inkl. Rinne, Fallrohr und Zubehör der Marke Prefa in Aluminium anthrazit
Pos. 4	Stahltür 2 Stück	Stahl-Nebentür gedämmt BxH 1000x2000mm und BxH 750x2000mm inkl. Lieferung und Montage
Pos. 5	Stahl-Falttor 1 Stück	Stahl-Falttor ew RP-GUP gedämmt, Stahlblech gesickt 0,7mm, Torblattrahmen 50mm, BxH 4000x4000mm inkl. Lieferung und Montage
Pos. 6	Lieferung 1 psch	Die Lieferung erfolgt auf Anfrage. Die Kosten hierfür sind nicht im Angebot enthalten

Summe der Positionen	42.782,00 €
Summe (netto)	42.782,00 €
zzgl. Mehrwertsteuer	19,00 % 8.128,58 €
Gesamtsumme:	50.910,58 €

Wir hoffen, Ihnen ein interessantes Angebot gemacht zu haben und stehen für Rückfragen jederzeit zur Verfügung.

Mit freundlichem Gruß

SPS Fertiggauben GmbH